

שיפוץ כיתות ח' מבנים יבילים - כתב כמויות הערכה

חשוב: כתב הכמויות מתייחס לכיתה אחת בלבד. העבודה בפועל תהיה ל 2 כיתות.

תיאור העבודה	כמות	יחידה	עלות ליחידה	עלות כוללת	הערות
איטום גג הכיתה	60	מ"ר			הגג בנוי מאסכורית דו שיפועית. המחיר כולל בדיקת איטום על ידי השפצת מים. המחיר כולל אחריות ל 5 שנים. המחיר כולל תעלות משני כיוונים כולל מרזבים. בחלק העליון של האיטום נדרש איטום כפול דמוי כיסוי דו שיפועי 0.5 מטר*0.5 מטר. המחיר יכלול דגש על איטום החיבורים בין חלקי האסכורית על יד חומר פולימרי מתאים.
ריצוף במרצפות טרצו דמוי פרקט	50	מ"ר			שיבחר על ידי המזמין במחיר מינימלי של 70 ש"ח למ"ר העבודה הינה כוללת הדבקה על גבי ריצוף קיים ופילוס שטח הכיתה.
שיפולי טרצו (פאנלים)	27	מ"א			כדוגמת הריצוף הקיים בגובה 7 ס"מ
פירווק תיקרה אקוסטית קיימת ושמירת גופי התאורה להתקנה חוזרת.	50	מ"ר			יש לשמור את כל גופי התאורה. פינוי פסולת למקום מוסדר
תיקרה אקוסטית פנים פשתן 60/60 כולל הרכבת גופי תאורה מפורקים מתיקרה קיימת	50	מ"ר			המחיר יכלול אישור מהנדס לתקינות התיקרה
גופי תאורה לד 60/60 כולל הרכבה תיקנית וחיווט מתאים והרכבת גופי תאורה קיימים שהורדו מהתיקרה הקיימת	2	יחידה			הוספת גופי תאורה בתיקרה
צמר סלעים (פשתן) בתוך תיקרה אקוסטית לצורך בידוד מפני רעש	50	מ"ר			
בדיקת חשמל לרבות התקנת אלקטרודת הארקה במידת הצורך, בדיקת לוח החשמל והנקודות בכל הכיתה ובדיקה על ידי חשמלאי בודק	1	קומפלט			
צבע פנים כיתה, בצבע העומד בתקן אש.	100	מ"ר			הצביעה כוללת תיקוני טיח קלים מאוד במידת הצורך
התקנת מדרגה בכניסה לכיתה ברוחב 1 מטר מפח מרוג ע"ג קונסרוקציית פלדה או ביצוע שיפוע מתאים בכניסה לכיתה על ידי פח מרוג משופע	1	קומפלט			
שילוט זוהר כולל כניסה למבנה, יציאה ומעל פטיש חירום	1	קומפלט			
התקנת פטיש חירום + מפתח תקן כיבוי אש	1	קומפלט			
צביעת קורת עץ קיימת על גבי קיר קיים	22	מ"א			
חיפוי צמנט בורד לחזית המבנה	25	מ"ר			

			מ"ר	70	שליכט חיצוני טמבור /גרגמיש או שווה ערך. צבע השליכט ועובי הדוגמא יקבעו על ידי המזמין
					סה"כ לפני מע"מ
					מע"מ
					סה"כ כולל מע"מ